



Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa			Subprograma		Activos Físico-Financieros		Riesgo		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Baldó)										Meta			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tipo		Nombre del Proyecto / Descriptores de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha real		%	Fecha real		Situación de la Obra	Maturidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financi- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financi- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financi- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financi- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SE		02		b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOLEVARO SINGLA DE CADAMUNTO \$400.00 AL O-\$80.00. COL. LEALTAD DE LA LOC. SOCORUSCO.	30145002	S	COLONIA LEALTAD	100.00	01/01/ 2023	13/01/ 2023	11/01/ 2023	30/03/ 2023	TERMINADA	CONTRATO	5,811,575.71	2,405,787.87	0.00	0.00	2,405,787.84	0.00	0.00	4,811,575.71	2,405,787.87	0.00	0.00	2,405,787.84	0.00	0.00	4,811,575.71	2,405,787.87	0.00	0.00	2,405,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,180.22	4,537.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2022		30		145	03314																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TOTAL DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO PERMANENTE
Municipio

El Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
2022-2023

Pablo Fidencio Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosa Inés Ramírez Valen
CONTRALOR MUNICI
 Nombre, firma y sel

LOCALIDAD EL TITRA ZACATAL ECOMUSICO VIRA	30145901 9	EL CASTAÑO	168.00	01/01/ 2023	28/01/ 2023	22/02/ 2023	TERMINADA	CONTRATO	1.083
---	---------------	------------	--------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	-------

CI E / 2023

0	1,068,701.74	331,850.87	0.00	0.00	275,850.87	0.00
00	\$14,141,143.	\$7,887,158.0			\$6,243,984.9	\$0.00
	.02	9	\$0.00	\$0.00	3	



2022-2025





\$6,243,964 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Barra Inés Ramírez Valenzuela
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, Puesto y Firma

ESTADO DE VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2022-2025

CONTRALORIA